

Cliente: YARA FERTILIZANTES S/A
Equipamento: E - 142670
Nº Relatório: 2303

LEGENDA DE PRIORIDADE:
P1 - NR-13 em RGI
P2 - NR-13
P3 - Normal

Avaliação de Inspeção				Controle do Cliente			
Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	• Providenciar instalação da plaqueta de identificação conforme subitem 13.5.1.4 da NR-13, que será fornecida pela empresa CONERGE.	13.5.1.4	P2				
2	• Providenciar plaqueta ou pintura adicional com as informações de "TAG E-142670" e "CAT V" do equipamento.	13.5.1.5	P2				
3	• Providenciar instalação de iluminação de emergência conforme subitem 13.5.2.2 da NR-13;	13.5.2.2	P2				
4	• Providenciar duas saídas dispostas e amplas no local de instalação 13.5.2.2 da NR-13.	13.5.2.2	P2				
5	• Providenciar a elaboração do Projeto de Instalação que deve conter a planta baixa com o posicionamento de todos os vasos de pressão com tag e categoria e seu posicionamento do sistema de proteção a incêndio, juntamente com o Memorial descritivo das instalações.	13.5.2.5	P2				
6	• Providenciar calibração da PSV no prazo previsto de sua manutenção atendendo subitem 13.5.4.9 da NR – 13.	13.5.4.9	P2				
7	• Providenciar calibração do manômetro e termômetro no prazo previsto de sua manutenção atendendo o subitem 13.5.3.2 da NR-13.	13.5.3.2	P2				
8	Necessário realizar a próxima inspeção interna até a troca do elemento filtrante conforme prazo limitado em 1 (um) ano e posterior arquivamento na pasta prontuário sua evidência.	-	P3				
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

FOR-140-01 Relatório de Recomendações B - pg 1