

Cliente: YARA BARCARENA
 Equipamento: F-223225
 Nº Relatório: 2302

LEGENDA DE PRIORIDADE:
 P1 - NR-13 em RGI
 P2 - NR-13
 P3 - Normal

Avaliação de Inspeção				Controle do Cliente			
Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	• Providenciar instalação do aterramento elétrico no equipamento.	-	P3				
2	• Providenciar pintura da placa adicional com TAG "F-223225" e CAT "IV" do equipamento.	13.5.1.5	P2				
3	• Providenciar abertura de uma saída ampla disposta em uma direção distinta as demais saídas do ambiente de instalação	13.5.2.2	P2				
4	• Providenciar instalação do sistema de iluminação de emergência no ambiente de instalação do vaso de pressão.	13.5.2.2	P2				
5	• Providenciar a elaboração do Projeto de Instalação que deve conter a planta baixa com o posicionamento de todos os vasos de pressão com tag e categoria e seu posicionamento do sistema de proteção a incêndio, juntamente com o Memorial descritivo das instalações	13.5.2.5	P2				
6	• Providenciar calibração das válvulas de segurança com emissão do certificado de calibração e posterior arquivamento do certificado no prontuário do vaso.	13.5.4.9	P2				
7	• Providenciar calibração do manômetro com emissão do certificado de calibração e posterior arquivamento do certificado no prontuário do vaso.	13.5.1.6	P2				
8							
9							
10							
11							
12							
13							

FOR-140-01 Relatório de Recomendações B - pg 1