

Cliente: YARA FERTILIZANTES S/A
Equipamento: 20 TG 01
Nº Relatório: 2341

LEGENDA DE PRIORIDADE:
P1 - NR-13 em RGI
P2 - NR-13
P3 - Normal

Avaliação de Inspeção				Controle do Cliente			
Nº	Descrição da Recomendação	Item Norma	Prioridade	Instrução de Segurança	Data de Programação	Nº Serviço	OBS
1	Providenciar tratamento e pintura do equipamento em geral	-	P3				
2	Providenciar instalação dos chumbadores	-	P3				
3	Providenciar instalação do aterramento elétrico	-	P3				
4	Providenciar instalação da plaqueta de identificação em conformidade ao subitem 13.5.1.4 da NR-13.	13.5.1.4	P2				
5	Providenciar adesivo ou pintura da placa adicional com TAG "20 TG 01" e CAT "IV"	13.5.1.5	P2				
6	Providenciar abertura de duas saídas amplas, permanentes desobstruídas, sinalizadas e dispostas em direções distintas	13.5.2.2	P2				
7	Providenciar instalação da iluminação de emergência no ambiente de instalação	13.5.2.2	P2				
8	Providenciar a elaboração do Projeto de Instalação que deve conter a planta baixa com o posicionamento de todos os vasos de pressão com tag e categoria e seu posicionamento do sistema de proteção a incêndio, juntamente com o Memorial descritivo das instalações	13.5.2.4	P2				
9	Providenciar a substituição das válvulas de segurança por uma com selo UV, pressão de abertura igual ou inferior a PMTA do equipamento e valor de vazão de descarga efetiva maior que a do sistema que o alimenta, pois o não atendimento caracteriza condição de risco grave e iminente – RGI, conforme subitem 13.3.1 da NR-13.	13.3.1	P1				
10	Providenciar calibração dos instrumentos (Manômetro e Pressostato) e posterior certificado de calibração e arquivamento do mesmo na pasta prontuário do equipamento	13.5.1.6	P2				
11	Após a substituição da válvula necessário arquivamento do certificado de calibração na pasta prontuário do equipamento.	13.5.4.9	P2				
12							
13							