

Certificado de Calibração

Nº 5223/21

CLIENTE: COPERSUCAR

ENDEREÇO: Armazéns VI, XI, XVI e XXI, Av. Cândido Gafre, S/N - Docas, Santos - SP

INSTRUMENTO: MANÔMETRO

TAG: PI-SR-2115

N. DE REGISTRO: N/E

PERÍODO DE CALIBRAÇÃO: 12 meses

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INSTRUMENTO	DOCUMENTOS
MODELO: NADA CONSTA FAB.: M.C.O.	OBRA: 2321 PROC. PROCEDIMENTO CONERGE

CALIBRAÇÃO E AJUSTE

CALIBRAÇÃO: 1

CAPACIDADE: 17,0 BAR

FAIXA DE USO: 0,0 A 17,0 BAR

V.C Avanço	V.M	Erro	Incerteza ±
0.0	0.0	0.0	0.01
4.0	4.0	0.0	0.25847
8.0	8.0	0.0	0.25847
12.0	12.0	0.0	0.25847
17.0	17.0	0.0	0.3973
V.C Retorno	V.M	Erro	Incerteza ±
17,0	17.2	0.2	0.3973
12,0	11.9	0.1	0.25847
8,0	8.0	0.0	0.25847
4,0	4.1	0.1	0.25847
0,0	0.0	0.0	0.01

OBSERVAÇÕES:

1- Este certificado só poderá ser usado para fins publicitários e/ou promocionais quando autorizado pela CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA

2 - A calibração foi realizada utilizando padrões de propriedade da CONERGE INSPEÇÃO E ENGENHARIA.

3 - A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência K, o qual para uma distribuição t com Veff igual ao respectivo número de graus de liberdade efetivos que corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação

EA-4/02.

4 - A calibração foi realizada pelo método de comparação direta, conforme procedimento interno de calibração

5 - N/E = Não Evidenciado.

Certificado de Calibração

Nº 5223/21

CLIENTE: COPERSUCAR

ENDEREÇO: Armazéns VI, XI, XVI e XXI, Av. Cândido Gafre, S/N - Docas, Santos - SP

INSTRUMENTO: MANÔMETRO

TAG: PI-SR-2115

N. DE REGISTRO: N/E

PERÍODO DE CALIBRAÇÃO: 12 meses

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INSTRUMENTO	DOCUMENTOS
MODELO: NADA CONSTA FAB.: M.C.O.	OBRA: 2321 PROC. PROCEDIMENTO CONERGE

CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO

LOCAL: COPERSUCAR

UMIDADE: 58%

PRESS. ATM.: 950 mbar

TEMPERATURA: 20,5 °C

PADRÕES UTILIZADOS

Modelo: Manômetro Padrão - Efatá 8976 - 01/ 0,1 kgf/cm²/ 0,25% F.E Válido até 23/10/2021/ 28382/19 / RBC 0499

DEFEITOS E SITUAÇÕES CONSTATADAS

--

000-Condições Normais

LAUDO FINAL: APROVADO

DATA CALIBRAÇÃO: 07/07/2021

DATA PRÓXIMA: A ser determinado pelo cliente

COMENTÁRIOS

Técnico KLEBER DOS SANTOS SAMPAIO ASS:

Kleber dos Santos Sampaio
US - ME - N2
ASNT LEND Nº UT 7869

Responsável CARLOS HENRIQUE DE MORAES ASS:

19.º Carlos Henrique de Moraes
Diretor de Engenharia
CREA-SP 0740977964