RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÕES

Cliente: Yara Fertilzantes Cambé/PR
Equipamento: Talha dos Bags
Nº Relatório: 2330

PRIORIDADE:
P0 - Crítico
P1 - Prioridade Alta
P3 - Prioridade Baixa

Avaliação de Inspeção				Controle do Cliente			
N°	**Descrição da Recomendação**	**Item Norma**	**Prioridade**	**Instrução de Segurança**	**Data de Programação**	**Nº Serviço**	**OBS**
1	Providenciar em local visível a identificação da carga máxima de trabalho permitida a fim de atender o subitem 11.1.3.2 da NR-11.	11.1.3.2	**P1**				
2	Necessário elaboração do cálculo estrutural da talha de maneira que possa garantir resistência e segurança.	11.1.3	**P0**				
3	Providenciar substituição do guarda-corpo.	-------	**P0**				
4	Providenciar limpeza periódica na talha a fim de atender o subitem 11.1.3 da NR-11.	-------	**P3**				
5	Providenciar substuição do piso de acesso da talha.	-------	**P1**				
6	Faz-se necessária a substituição da talha, realização do cálculo estrutural com emissão de ART e cortar a talha de forma que não possa mais ser utilizada.	11.1.3.1	**P0**				
7	Providenciar tratamento e pintura na estrutura metálica do equipamento.	-------	**P3**				
8	Providenciar treinamento específico aos operadores ,habilitando - os para execução da função conforme subitem 11.1.5.	11.1.5	**P1**				
9	Providenciar evidência de documentação de manutenção para que seja possível em caso de necessidade identificar o responsável pela verificação e reparos.	11.1.8	**P1**				
10	Necessário tratamento e pintura na estrutura metálica.	-------	**P3**				
11	Providenciar tratamento e pintura na carcaça a fim de mante-la em bom estado de conservação conforme subitem 11.1.3 da NR-11.	11.1.3	**P3**				

Av. Presidente Wilson nº 1473 cj 104 * CEP 11320-000 * São Vicente-SP * Tel./Fax (13) 3466-7187 * www.conerge@conerge-engenharia.com.br *
* www.conerge-engenharia.com.br *